




Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главному государственному инспектору г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)
 А.В.Пасечному
 директора МОАУ «СОШ № 63»
 Е.Ф. Селиверстовой

Уважаемый Александр Викторович!

Предоставляем Вам План мероприятий по исполнению замечаний, полученных в ходе плановой проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области на основании Предписания № 92/1/1 от 12 марта 2021 г.

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина лестничных клеток здания выполнены менее 1,35 м (фактически 1,2-1,25 м)	01.02.2022	В УО администрации г. Оренбурга отправлено письмо № 63 от 23.03.2021 г с просьбой оказать содействие в устранении нарушений (приложение № 1)
2.	На путях эвакуации в пределах маршей лестниц ступени с различной шириной проступи и различной высоты	01.02.2022	
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и	01.02.2022	Выполнено (приложение № 2, №3, № 4, № 5, № 6, № 7)



	зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного		
4.	Руководителем не утвержден регламент технического обслуживания указанных систем средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не соблюдаются проектные решения и (или) специальные технические условия	01.02.2022	В работе Срок исполнения 01.09.2021
5.	Ширина эвакуационных выходов из общих коридоров этажей школы в лестничную клетку выполнены менее 1,2 метра (фактически 1-1,16 м) при числе эвакуирующихся более 50 человек	01.02.2022	В УО администрации г. Оренбурга отправлено письмо № 63 от 23.03.2021 г с просьбой оказать содействие в устранении нарушений (приложение № 1)
6.	Уклон маршей лестниц в лестничных клетках с промежуточных площадок расположенных между 1-м и 2-м этажах выполнен более 1:2	01.02.2022	
7.	Предел огнестойкости металлических конструкций лестничных маршей (косоуры) выполнен менее требуемого	01.02.2022	Срок исполнения 01.02.2022
8.	Руководитель организации не обеспечил присоединения пожарного рукава к пожарному крану и пожарному стволу (1 этаж)	01.02.2022	Выполнено (приложение № 8)

Директор МОАУ «СОШ № 63»



Е.Ф.Селиверстова